

ORDEN DE FABRICACIÓN - TALLER

Orden: 2025-ARQ-HECTOR-003

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Fecha: 4/12/2025 Estado: fabricacion
Prioridad: media

CLIENTE

Arq. Hector Huerta
Tel: 7441002514
Dirección: [object Object]

PIEZAS A FABRICAR - 6 TOTAL

1. Sala Comedor	Roller Shade
3.28x2.56m Motorizado Control: izquierda Mando: No especificado Producto: screen_5 Modelo: Soft Color: white	
2. Sala Comedor	Roller Shade
3.38x2.56m Motorizado Control: derecha Mando: No especificado Producto: screen_5 Modelo: Soft Color: white	
3. Rec Princ	Roller Shade
4.28x2.8m Motorizado Control: izquierda Mando: No especificado Producto: blackout Modelo: Montreal Color: white	
4. Rec Princ	Roller Shade
1.32x2.8m Manual Control: derecha Mando: No especificado Producto: blackout Modelo: Montreal Color: white	
5. Rec 2	Roller Shade
1.99x1.58m Motorizado Control: izquierda Mando: No especificado Producto: blackout Modelo: Montreal Color: White	
6. Rec 3	Roller Shade
3x1.58m Motorizado Control: derecha Mando: No especificado Producto: blackout Modelo: Montreal Color: White	

PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE CORTES

Este plan minimiza el desperdicio utilizando sobrantes de almacén.

- **Tubo 50 mm – De 2.50 a 3.50 m (T50):**
 - Barra Nueva: Cortar [3.38m + 1.99m]. Sobrante: 0.23m | Eficiencia: 96.03%
 - Barra Nueva: Cortar [3.28m]. Sobrante: 2.42m | Eficiencia: 58.28%
 - Barra Nueva: Cortar [3m]. Sobrante: 2.70m | Eficiencia: 53.45%
 - Resumen: undefined nuevas | undefined reutilizados | Efic: 69.25%
- **Tubo 70 mm – De 3.50 a 4.80 m (T70):**
 - Barra Nueva: Cortar [4.28m]. Sobrante: 1.42m | Eficiencia: 75.52%
 - Resumen: undefined nuevas | undefined reutilizados | Efic: 75.52%
- **Tubo 38 mm – Manual ("d 2.50 m) (T38):**
 - Barra Nueva: Cortar [1.32m]. Sobrante: 4.38m | Eficiencia: 24.48%
 - Resumen: undefined nuevas | undefined reutilizados | Efic: 24.48%

OPTIMIZACIÓN DE TELAS (GRUPOS DE CORTE)

- Rotada sin termosello [Tela – Rotada sin termosello [screen_5 Soft (white)]] (Rollo 3m):
GRUPO A – Corte único vertical: 3.38 ml
Lienzos incluidos (Ancho acumulado: 2.56m): >> Sobrante: 0.44m (almacén)
- CORTAR: 3.38m | Ref: 3.38m(A) x 2.56m(H) [ROTADA !»] (Sala Comedor) **Total Metros Lineales: 6.66 ml**
GRUPO B – Corte único vertical: 3.28 ml
Lienzos incluidos (Ancho acumulado: 2.56m): >> Sobrante: 0.44m (almacén)
- CORTAR: 3.28m | Ref: 3.28m(A) x 2.56m(H) [ROTADA !»] (Sala Comedor)
- Rotada sin termosello [Tela – Rotada sin termosello [blackout Montreal (white)]] (Rollo 3m):
GRUPO A – Corte único vertical: 4.28 ml
Lienzos incluidos (Ancho acumulado: 2.80m):
- CORTAR: 4.28m | Ref: 4.28m(A) x 2.80m(H) [ROTADA !»] (Rec Princ) **Total Metros Lineales: 4.28 ml**
- Tela - Con Galería [blackout Montreal (white)] (Rollo 2.5m):
GRUPO A – Corte único vertical: 3.30 ml
Lienzos incluidos (Ancho acumulado: 1.32m): >> Sobrante: 1.18m (almacén)
- CORTAR: 3.30m | Ref: 1.32m(A) x 2.80m(H) (Rec Princ) **Total Metros Lineales: 5.38 ml**
GRUPO B – Corte único vertical: 2.08 ml
Lienzos incluidos (Ancho acumulado: 1.99m): >> Sobrante: 0.51m (almacén)
- CORTAR: 2.08m | Ref: 1.99m(A) x 1.58m(H) (Rec 2)
- Tela - Con Galería [blackout Montreal (White)] (Rollo 3m):
GRUPO A – Corte único vertical: 2.08 ml
Lienzos incluidos (Ancho acumulado: 3.00m):
- CORTAR: 2.08m | Ref: 3.00m(A) x 1.58m(H) (Rec 3) **Total Metros Lineales: 2.08 ml**

OPTIMIZACION DE MADERA (GALERIAS)

Tabla estandar: 2.4m | Sobrante minimo util: 0.45m

- Resumen: 8 tabla(s) nueva(s) | 4 union(es) | Sobrantes utiles: 4.14m
- Pieza #1 (Sala Comedor): 3.28m [UNION] << Tabla nueva + Tabla nueva >> Sobrante util: 1.52m
 - Pieza #2 (Sala Comedor): 3.38m [UNION] << Sobrante 1.52m + Tabla nueva >> Sobrante util: 0.54m
 - Pieza #3 (Rec Princ): 4.28m [UNION] << Tabla nueva + Tabla nueva >> Sobrante util: 0.52m
 - Pieza #4 (Rec Princ): 1.32m << Tabla nueva >> Sobrante util: 1.08m
 - Pieza #5 (Rec 2) : 1.99m << Tabla nueva >> Desperdicio: 0.41m
 - Pieza #6 (Rec 3): 3.00m [UNION] << Sobrante 1.08m + Tabla nueva >> Sobrante util: 0.48m

ETIQUETAS DE PRODUCCIÓN

Orden: 2025-ARQ-HECTOR-003 | Cortar por línea punteada

<div>1</div> <div>de 6</div> <div>SALA COM</div>	<div>3.28 × 2.56m</div> <div>Shades</div> <div>MOTOR NO ESPECIFICADO techo tablaroca</div> <div>GALERIA + 4 ESC</div> <div>2025-ARQ-HECTOR-003</div>	<div>2</div> <div>de 6</div> <div>SALA COM</div>	<div>3.38 × 2.56m</div> <div>Shades</div> <div>MOTOR NO ESPECIFICADO techo tablaroca</div> <div>GALERIA + 4 ESC</div> <div>2025-ARQ-HECTOR-003</div>
<div>3</div> <div>de 6</div> <div>REC PRINC</div>	<div>4.28 × 2.8m</div> <div>Shades</div> <div>MOTOR NO ESPECIFICADO techo tablaroca</div> <div>GALERIA + 5 ESC</div> <div>2025-ARQ-HECTOR-003</div>	<div>4</div> <div>de 6</div> <div>REC PRINC</div>	<div>1.32 × 2.8m</div> <div>Shades</div> <div>CADENA NO ESPECIFICADO techo tablaroca</div> <div>GALERIA + 2 ESC</div> <div>2025-ARQ-HECTOR-003</div>
<div>5</div> <div>de 6</div> <div>REC 2</div>	<div>1.99 × 1.58m</div> <div>Shades</div> <div>MOTOR NO ESPECIFICADO techo tablaroca</div> <div>GALERIA + 3 ESC</div> <div>2025-ARQ-HECTOR-003</div>	<div>6</div> <div>de 6</div> <div>REC 3</div>	<div>3 × 1.58m</div> <div>Shades</div> <div>MOTOR NO ESPECIFICADO techo tablaroca</div> <div>GALERIA + 4 ESC</div> <div>2025-ARQ-HECTOR-003</div>

DETALLE DE FABRICACIÓN POR PIEZA

Orden: 2025-ARQ-HECTOR-003

#1	Sala Comedor	3.28 x 2.56m
screen_5 Tela: white Control: MOTOR Galería: SÍ Inst: techo		
#2	Sala Comedor	3.38 x 2.56m
screen_5 Tela: white Control: MOTOR Galería: SÍ Inst: techo		
#3	Rec Princ	4.28 x 2.8m
blackout Tela: white Control: MOTOR Galería: SÍ Inst: techo		
#4	Rec Princ	1.32 x 2.8m
blackout Tela: white Control: Manual Galería: SÍ Inst: techo		
#5	Rec 2	1.99 x 1.58m
blackout Tela: White Control: MOTOR Galería: SÍ Inst: techo		
#6	Rec 3	3 x 1.58m
blackout Tela: White Control: MOTOR Galería: SÍ Inst: techo		

ANOTACIONES DEL ARMADOR

(Cálculos de corte, observaciones de fabricación)

CHECKLIST DE ENTREGA PARA INSTALACIÓN

Orden: 2025-ARQ-HECTOR-003

- ☐ Todas las persianas del proyecto incluidas
(Total: 6 persianas)
- ☐ Galerías incluidas
(Total: 6 galería(s))
- ☐ Escuadras para galerías
(Total: 22 escuadras)
- ☐ Soportes completos
(Cantidad correcta por persiana)
- ☐ Mecanismos correctos
(1 manual(es) / 5 motorizado(s))
- ☐ Motores incluidos
(Total: 5 motor(es))
- ☐ Controles incluidos
(Monocanal o multicanal según especificación)
- ☐ Tapas laterales
(Persiana y/o galería según corresponda)
- ☐ Tornillería y taquetes completos
- ☐ Etiquetas colocadas en cada persiana
- ☐ Empaque correcto y en buen estado

OBSERVACIONES DEL INSTALADOR

OBSERVACIONES DEL TALLER

Este checklist confirma la entrega de elementos visibles para instalación. No incluye materiales internos de fabricación.
